

Lievestuoreen Laajalahden massa-altaiden maisemointiurakan loppulasku vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 14.01.2025 § 8
19/02.07.00.01/2025

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä urakoitsijan esittämän loppulaskun. Lasku kirjataan vuoden 2024 teknisen palvelualueen investointien kustannuspaikalle 098654 Lvt/Laajalahden massa-altaat.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus	<p>Laajalahden alueen kunnostusta on vuosien varrella toteutettu Ely-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteistyönä osapuolien omasta aloitteesta. Kunnostukselle on haettu vuonna 2006 ympäristölupa, jonka mukaan toimenpiteitä on toteutettu. Toteutuksesta on laadittu osapuolten kesken sopimus, jossa on mm. kustannusten jaosta sovittu. Viimeisimmistä töistä kustannukset on jaettu suhteessa 50/50. Sopimuksen mukaan rakentamista toteutetaan kulloinkin osapuolilla käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.</p> <p>Laajalahden kuitulietteen läjitysalueen peittokerroksen rakentaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen Nro 173/2019 (4.7.2019) mukaisesti keskeytyi syksyllä 2019 päätöksestä tehdyn valituksen ja Vaasan hallinto-oikeuden valituksesta antaman välipäätöksen takia. Voimassa olevien päätösten nojalla kuitusaven ja rengasrouheen hyödyntäminen läjitysalueen pintarakenteessa ei ole mahdollista.</p> <p>Urakan toteuttamisesta on Ely-keskuksella voimassa oleva sopimus Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa. Työt keskeytettiin, kun peittomateriaaleista oli noin 2/3 asennettu. Töiden jatkamiseksi olisi poistettava nyt rakentamattomalla alueella olevat kuitusavi ja rengasleike kasat ja saattaa työt loppuun nykyisen lupatilanteen mukaisilla materiaaleilla. Ely-keskuksella ei kuitenkaan ole varattuna määrärahoja jatkamiseen ja nykyisen urakan sisältö ja hinta muuttuisi olennaisesti alkuperäisestä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi nykyinen urakka on syytä päättää ja urakksopimus purkaa. Ennen hankkeen jatkamista urakka edellyttää osin uusia suunnitelmia, tarvittavien materiaalien sijoituslupien hakemista sekä uutta kilpailutusta.</p> <p>Urakan päättämisestä on neuvoteltu urakoitsijan kanssa maksamattoman osuuden ja valmiusasteen osalta. Urakasta on valmiina tällä hetkellä 75 %. Perusteet valmiusasteelle oheisessa liitteessä. Urakan loppulasku on 142 593,135 € (=alv 0%), josta Laukaan kunnan osuus on 50 %, eli 71 296,56 €. Summa kirjataan yhdyskuntatekniikan investointien kustannuspaikalle 098654 Lvt/Laajalahden massa-altaat (=v. 2024). Tälle kustannuspaikalle oli varattuna 10.000 €:n määräraha v. 2024 alueen vesistön tilan seurantatutkimuksia varten. Määrärahasta käytettiin n. 6.400 €, joten jäljelle jäi n. 3.600 €.</p> <p>Yhdyskuntatekniikalle valtuuston hyväksymästä investointien kokonaismäärärahasta (=2,175 M€) jää arviolta käyttämättä n. 400.000 € v. 2024, joten tämän laskun hyväksyminen ei tule ylittämään valtuuston hyväksymää kokonaismäärärahaa.</p> <p>Liitteenä loppulasku ja maisemointiurakan laskutustilanne sekä valmiusaste.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247
suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173